

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN**

Onderwerp	: Aanpak Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie
Kenmerk	: D20-25235
Bijlagen	: -
Besluitdatum	: 2 juli 2020
Vorbereid door	: Dhr. H. Werksma

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- De aanpak voor het opstellen van 'Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie' vast te stellen;
 - Het besluit van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2019 aan te passen. In dat verband ten behoeve van het bestaande krediet Ontwikkel- en beheerplan (hierna: fase 1) in te stemmen met de overheveling van € 75.000 van de Algemene Reserve van de Groenalliantie naar de Investeringsreserve van de Groenalliantie;
 - Ten behoeve van de planontwikkeling fase 2 het bestaande krediet Ontwikkel- en beheerplan te verhogen met € 76.000 ten laste van de Investeringsreserve van de Groenalliantie tot en met 31 december 2021.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie heeft op 8 juli 2019 opdracht gegeven om het 'Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie' op te stellen. De aanpak voorzag in een interactief traject met gebiedspartners maar door de Coronacrisis is dit niet mogelijk (naar verwachting) tot 1 september 2020. In onderstaande wordt uw bestuur geïnformeerd over de aangepaste aanpak. Hierbij is tevens aangegeven dat de beschikbaar gestelde middelen voor het opstellen van een Ontwikkel- en beheerplan niet toereikend zijn en is een verzoek voor extra middelen opgenomen.

Aanpak opstellen Ontwikkel- en beheerplan

Vanwege de van kracht zijnde Coronamaatregelen is er naar verwachting geen interactief gebiedsproces mogelijk tot september 2020. De aanpak om te komen tot een Ontwikkel- en beheerplan is daarom opgedeeld in twee fasen: een fase van interne afstemming en vervolgens een fase van externe afstemming.

Fase 1: interne afstemming (maart-oktober 2020)

Fase 1 is gericht op het opstellen van een concept Ontwikkel- en beheer plan middels bureauonderzoek en kleinschalige werkbijeenkomsten binnen Staatsbosbeheer (tot september 2020). De werkzaamheden worden primair uitgevoerd door een SBB-projectgroep in afstemming met ambtelijke vertegenwoordigers en het GA-bestuur. De afstemming is als volgt voorzien:

- Presentatie PvA in Ambtelijk Overleg (25 juni) en Bestuursvergadering (2 juli)
- Concept teksten worden ambtelijk bilateraal afgestemd (juni/juli)
- Bespreking concept Ontwikkel- en beheerplan inclusief vervolgaanpak fase 2 in ambtelijk overleg (1 oktober) en Dagelijks Bestuur (8 oktober)

Het concept Ontwikkel- en beheerplan baseert zich in belangrijke mate op twee eerdere bestuurlijk vastgestelde GA-plannen: de Uitvoeringsplannen Krimpenerwaard (2015) en Reeuwijkse Plassen (2016). Deze plannen zijn in een intensief gebiedsproces opgesteld en breed gedragen onder gebiedspartners. De plannen bevatten onder meer een visie op de desbetreffende deelgebieden, een kader voor samenwerking en kennen een meerjarige investeringsagenda. Veel elementen uit deze plannen kunnen daarom benut worden – veelal in aangescherpte en geactualiseerde vorm – in het op te stellen Ontwikkel- en beheerplan GA.

Fase 2: externe afstemming (september 2020 – maart 2021)

Het resultaat van fase 1 is een concept Ontwikkel- en beheerplan. Omdat dit plan in belangrijke mate gestoeld is op de Uitvoeringsplannen Krimpenerwaard (2015) en Reeuwijkse Plassen (2016) zal het voor veel gebiedspartners een herkenbaar (en gedragen) plan zijn met een aantal nieuwe elementen en nieuwe accenten.

Het concept Ontwikkel- en beheerplan kan gezien worden als het wervende aanbod aan gebiedspartners voor de inzet van de Groenalliantie voor de komende tien jaar. Het gaat hierbij om de inzet van de Groenalliantie bij gebiedsoverschrijdende opgaven, inzet op deelgebied niveau (KW en RP) en de inzet op de groengebieden. Dit concept (het wervende aanbod) is zeker niet in beton gegoten maar biedt ruimte aan gebiedspartners om te adviseren. Bij dit veel gebruikte participatiemodel in beleidsontwikkeling stelt de Groenalliantie de agenda samen (het concept Ontwikkel- en beheerplan), maar kunnen de gebiedspartners problemen, oplossingen en aanvullende ideeën en wensen aanbieden. De Groenalliantie verbindt zich in principe aan de resultaten van het gegeven advies en als zij hiervan afwijkt, moet dit goed worden gemotiveerd.

Fase 2 voorziet in het verdiepen en verbreden van het concept Ontwikkel- en beheerplan op basis van circa twaalf gebiedssessies en themadialogen met gebiedspartners en in afstemming met ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, de Gebiedsadviescommissies en bestuurders (onder andere in de Bestuurlijke werkconferentie in december 2020). Na het verwerken van de resultaten van de gebiedssessies kan het definitieve Ontwikkel- en beheerplan bestuurlijk worden vastgesteld (beoogd in maart 2021).

Projectbegroting

Het bestuur van de GA heeft een krediet beschikbaar gesteld (8 juli 2019) voor het maken van het Ontwikkel- en beheerplan van € 75.000.

Fase 1

De kosten voor fase 1 zijn begroot op € 75.000. De personele kosten zijn begroot op € 70.000 (770 werkuren) en de materiele kosten zijn begroot op € 5.000 (kaartmateriaal en vormgeving).

Het opstellen van het Ontwikkel- en beheerplan kost aanzienlijk meer werk dan voorzien bij de eerste kredietaanvraag (8 juli 2019). De voornaamste reden is dat anders dan eerder gedacht alle bestaande bouwstenen aangescherpt en geactualiseerd moeten worden en in onderlinge samenhang weer samengebracht moeten worden. Daarnaast leidt het splitsen van de werkzaamheden in twee fasen vanwege de Coronamaatregelen tot extra werkzaamheden.

BEGROTING ONTWIKKEL- EN BEHEERPLAN GROENALLIANTIE				
		Uren	Budget	
	PvA	24	€ 2.160	
A	Concept hoofdstuk 1	Inleiding	8	€ 720
B	Concept hoofdstuk 2	Hoofdpogaven	40	€ 3.600
C	Concept hoofdstuk 3	Visie	60	€ 5.400
D1	Concept hoofdstuk 4	Thema's	88	€ 7.920
E	Concept hoofdstuk 5	Gebieden	300	€ 27.000
F	Concept hoofdstuk 6	Organisatie	32	€ 2.880
G	Concept bijlage 1	Investeringsprogramma	100	€ 9.000
H	Redactie en vervolgaanpak		40	€ 3.600
	M-kosten			€ 5.000
	Post Onvoorzien (10%)		78	€ 7.020
		770	€ 74.300	

Doordat fase 1 beslag legt op het gehele beschikbare projectbudget is er voor fase 2 'Verbreden en verdiepen Ontwikkel- en beheerplan met gebiedspartners' geen projectbudget beschikbaar.

Fase 2

In fase 2 zal het concept Ontwikkel- en beheerplan gedeeld worden met gebiedspartners in diverse gebiedssessies en themadialogen. Op basis van de huidige inschatting zullen er twaalf sessies worden georganiseerd. De kosten hiervan zijn geraamd op € 65.000 (60 werkuren per sessie). Aanvullend hierop zullen de opbrengsten van de gebiedssessies moeten worden verwerkt in het concept Ontwikkel- en beheerplan. Hiervoor zijn 120 uur geraamd (gemiddeld 10 uur per sessie) wat leidt tot een financieringsbehoefte van € 11.000. De totale financieringsvraag voor fase 2 behelst daarmee € 76.000. Het bestuur wordt gevraagd deze extra middelen beschikbaar te stellen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB 8 juli 2019:

- Instemmen met het ontwikkelen van het beheer- en ontwikkelplan

AB 15 november 2018:

- Vaststellen Investeringsagenda Kwaliteitsimpuls GA 2018-2021

AB 8 december 2016:

- Vaststellen Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.
- Vaststellen Investeringsagenda 2015-2020 Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.

AB 28 oktober 2015:

- Vaststellen Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard
 - Vaststellen Investeringsagenda 2015-2020 Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard
-

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

N.v.t.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Investing

Aan het bestuur wordt gevraagd om ten behoeve van de planontwikkeling fase 2 het bestaande krediet Ontwikkel- en beheerplan te verhogen met € 76.000 ten laste van de Algemene Reserve van de Groenalliantie tot en met 31 december 2021.

6. COMMUNICATIE

Gedurende fase 1 van het opstellen van het Ontwikkel- en beheerplan is de communicatie naar gebiedspartners beperkt. Via de website van de GA zal de aanpak worden gecommuniceerd. Het eindresultaat van fase 1 – het bestuurlijk vastgestelde concept Ontwikkel- en beheerplan – zal beschikbaar worden gesteld aan gebiedspartners. Hierbij wordt tevens aangegeven op welke wijze (gebiedssessies en themadialogen) de Groenalliantie advies zal inwinnen bij gebiedspartners.

De communicatie wordt gecoördineerd vanuit het Programmteam Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Op projectniveau worden de belangrijkste communicatiemomenten en in te zetten communicatiemiddelen vastgelegd en uitgevoerd.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevr. L. de Lange,
Bestuurssecretaris